



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม

ที่ นม ๘๙๙๐๙/

วันที่....๙.....เดือน..กุมภาพันธ์...พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลตูม

### เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้ดำเนินการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอต่อนายกอง้องการบริหารส่วนตำบลตูม รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ นม ๘๙๙๐๙/ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับนายกอง้องการบริหารส่วนตำบลตูม ได้เสนอญัตติต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้รับทราบผลการดำเนินงานและการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้รับทราบเรียบร้อยแล้วนั้น

### ข้อเท็จจริง

การรายงานผลการดำเนินงานและการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในปีงบประมาณที่ผ่านมาจะนำการรายงานผลนั้นมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และเพื่อประกอบการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นประจำทุกปี แต่เนื่องจากรูปแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรวมถึงมีการเพิ่มองค์ประกอบในการประเมิน ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานและการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในบางประเด็นที่มีข้อความการรายงานในภาพรวมไม่ได้แยกเป็นแต่ละประเด็นที่ชัดเจน ทำให้มองว่าข้อมูลดังกล่าวยังไม่ครบองค์ประกอบตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ต้องการ

ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ครบองค์ประกอบตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ต้องการ สำนักปลัดจึงได้นำข้อมูลที่เคยรายงานต่อผู้บริหารและแจ้งที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบไปแล้วนั้น มาปรับให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ไม่ทำให้ข้อมูลสาระสำคัญหรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่เคยรายงานไปนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่าง เป็นเพียงการแยกองค์ประกอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อความสะดวกต่อการประเมิน ITA และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานหรือองค์กรแต่อย่างใด รายละเอียดเป็นไปตาม รายงานผลการดำเนินงานประจำปีผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม แนบท้ายบันทึกข้อความนี้

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาและอนุมัติให้นำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลตุม ผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตุม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( นางสาวชลภััสสรณ์ พึ่งสระน้อย )  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เพื่อทราบ

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นางกฤตিকা ทิวเกษม)  
หัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อทราบ

.....

.....

สืบเอก

( พัททชัย เมธานวงศ์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

ทราบ

.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายเชาว์ ไม่สูงเนิน )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลตุม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายหน้าบ้านประจวบพาร์มปลาตุกไป นาพ่อใหญ่แก้ว กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๑๕,๐๐๐	๓๑๔,๕๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายบ้านบุญส่ง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตรารามเมตร	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายอดุลย์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๒ ตรารามเมตร	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ
				ระยะเวลาในการดำเนินการ			

ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายหลังบ้านกำนันไปบ้านนายสาย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตรารามเมตร	๑๒๕,๐๐๐	๑๒๔,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางหนูเต็ม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตรารามเมตร	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ
๖	วางท่อระบายน้ำสายข้างบ้านนายสง่า ถึงท้ายลำพระเพลิง หมู่ที่ ๔ วางท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อพักคสล. จำนวน ๘ บ่อ ระยะยาว รวม ๕๔ เมตร ผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ตารางเมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ
ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน	ผลการ
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		

		(งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	(เบิกจ่ายจริง)			รับผิดชอบ	ดำเนินงาน
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าปะคาบ - คลองวัด หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเฉลียว แสนพรมราช หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗๘ ตารางเมตร	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทิน หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร	๙๙,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ
๑๐	ขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายบ้านใหม่ป่าตะแบก-บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๗ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ
ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ    วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน

	ท่อระบายน้ำคสล. Ø ๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร และบ่อพักจำนวน ๗ บ่อ						
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแดงไทย หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ ตารางเมตร	๘๘,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไก่อ ถึง ซอยอารีย์สามัคคีธรรม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร	๙๐,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ
๑๓	ก่อสร้างหลังคามุงเครื่องออกกำลังกาย ช้างศาลาเอนกประสงค์บ้านตูม หมู่ที่ ๙ ความกว้างอาคารรูปสี่เหลี่ยมคางหมู (ตามแบบ) ยาว ๑๒ เมตร สูง ๒.๕๐ ม.	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ
ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ

	<p>สายบ้านนางเต็ม ร้อยพรมราช ถึง สวนนางทองเมี้ยน หุ่นสรระน้อย หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๙๖ ตารางเมตร</p>						
๑๕	<p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวาสนา อะถมพรมราช หมู่ที่ ๑๑ ถึงบ้านนายมานะ ปลอดภัย กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร</p>	๗๔,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ
๑๖	<p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางกำไล ทิพรัักษ์ หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร</p>	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ
ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑๗	<p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหวอง สิงห์สรระน้อย หมู่ที่ ๑๒</p>	๙๗,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ

	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร						
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสันทัด จตุตะคุ ถึง บ้านนางเพียร เกตุตะคุ หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร	๖๙,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มที่ ๕ จากบ้านนางศรีไพร รักชัย ถึงสวนนายจรูญ พูนขุนทด หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ตารางเมตร	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหอพักนายสุรพล พุทธิรักษา ถึงบ้านนางติ่ม ถนนสายหลังวิทยาลัย	๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ



	เทคนิคปักธงชัย หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ตารางเมตร ท่อคสล. $\varnothing$ ๐.๖๐ เมตร ๖ ท่อน						
๒๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก(ลงดินพื้นทาง) สายหน้าบ้านนางเจียง นาเมืองรัก ถึง บ้านนายประมวล จันทร์พรมราช หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมท่อคสล. $\varnothing$ ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ
๒๒	ขยายถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ จากศาลากลางหมู่บ้านไปบ้านสวนหอม กว้าง ๓ เมตร ยาวรวม ๘๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๑ ตารางเมตร พร้อมท่อ คสล. $\varnothing$ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๖ เมตร และบ่อ พัก คสล. จำนวน ๔ บ่อ	๓๕๐,๐๐๐	๖๔๒,๐๐๐ โอนเงินประมาณเพิ่ม	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๒๓	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเพื่อขยาย เขตไฟฟ้ารวมถึงติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ	๖๐๐,๐๐๐	๕๓๗,๓๐๘.๘๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ

๒๔	ติดตั้งและประกอบเครื่องเสียง(เสียงตามสาย) บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๑๔ ประกอบเครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕๐ W จำนวน ๒ เครื่อง ติดตั้งลำโพงขยายเสียง จำนวน ๒๔ จุด เดินสายสัญญาณยาว ๒,๘๐๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองช่าง	ดำเนินการ
๒๕	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่าK)	๓๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ

**๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ**

ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑	ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ
๒	พัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรกรอินทรีย์	๕,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

๓	ศึกษาดูงานด้านการเกษตร	๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ ขอโอน งบประมาณ เพิ่ม
๔	ตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่า วิเคราะห์ดิน	๕,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕	ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในหนองสระน้ำสาธารณะใน เขตพื้นที่ตำบลตูม	๕,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๖	ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร	๕,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
๗	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาชีวิต"	๑๐,๐๐๐	๑๑,๐๖๐	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ
ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๘	ปรับปรุงภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ ตำบลตูม	๑๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ

--	--	--	--	--	--	--	--

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้านยาเสพติดฯ	๑๕๐,๐๐๐	๒๓๑,๑๔๖	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการ ขอโอน งบประมาณ เพิ่ม
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	กอง	ไม่ได้

						การศึกษา	ดำเนินการ
๓	ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ
๔	ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีตำบลตูมและศึกษาดูงาน	๔๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย	๔๖๐,๐๐๐	๕๙๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ
๖	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๖๗๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๓๐-เม.ย.-๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ
๗	โครงการจัดงานพระราชพิธีและวันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	ดำเนินการ โดยไม่ใช่งบประมาณ

ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๘	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด	๒๐๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ เปลี่ยน แปลงชื่อ โครงการ

๑๐	โครงการ อบต. เคลื่อนออกหน่วยบริการประชาชน	๙,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ
๑๒	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๐๗๒,๔๐๐	๕,๒๑๒,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ
๑๓	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๖๐๓,๒๐๐	๗๔๑,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ
๑๔	สำรวจจ่าย	๒๐๖,๐๐๐	๓๒๗,๐๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ ขอโอนงบประมาณเพิ่ม

ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑๕	สมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลชนาดกลาง	๙๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ ขอโอน งบประมาณ เพิ่ม
๑๖	สทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท)	๓๘๕,๑๘๐	๓๘๕,๑๘๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ
๑๗	เงินช่วยเหลือพิเศษ	๑,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้

							ดำเนินการ
๑๘	ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย	๕๐,๐๐๐	๒,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ
๑๙	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๘๕,๙๖๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ
๒๐	ส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของอบต.	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ
๒๑	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด	๕,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ

ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๒๓	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๒๖,๑๑๐	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ
๒๔	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๒๕,๔๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ
๒๕	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง	๕,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและ	๕,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้

	เผื่อระวางไฟฟ้า						ดำเนินการ
๒๗	โครงการอบรมรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-				สำนักปลัด ไม่ได้ ดำเนินการ
๒๘	โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลตูม	๒๐,๐๐๐	๑๖,๔๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖		สำนักปลัด ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี

ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์เด็กเล็ก(ศพด.)	๕๓๔,๐๐๐	๕๓๒,๖๔๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการ
๒	อุดหนุนส่วนราชการ	๑,๓๔๔,๐๐๐	๑,๒๘๐,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กอง การศึกษา	ดำเนินการ



๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	กองการศึกษา	ดำเนินการ
๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	๑๔๓,๐๘๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	กองการศึกษา	ดำเนินการ ขอโอน งบประมาณ เพิ่ม
๕	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสาน วัฒนธรรมไทย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๓๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	กองการศึกษา	ดำเนินการ
ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๖	โครงการร่วมงานเทศกาล ใหมไทย อำเภอปักธงชัย	๓๐,๐๐๐	-	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	กองการศึกษา	ดำเนินการ โดยไม่ใช่ งบประมาณ

--	--	--	--	--	--	--	--

๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	๒๐,๐๐๐	๑๘,๓๙๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ

--	--	--	--	--	--	--	--

๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานอบต.ตุ้มและผู้นำชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๒๓๔,๗๒๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ
๒	ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน	๕๐,๐๐๐	๒๑,๑๐๘	๑ มกราคม ๒๕๖๖	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ
๓	อุดหนุนรัฐพิธีอำเภอปักธงชัย	๑๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	อุดหนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ

๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองคลัง	ดำเนินการขอโอนงบประมาณเพิ่ม
๖	โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง	๕,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๗	โครงการสำรวจและปักเขตทางที่สาธารณะและทางสาธารณะประโยชน์	๕,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการจัดทอแผนที่การบริหารจัดการด้วยอากาศยานไร้คนขับ (DRONE)	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการสำรวจและประเมินแหล่งน้ำใต้ดินด้วยวิธีค่าสภาพด้านต้านไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงพื้นที่ตำบลตุม	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	จ้างที่ปรึกษาหรือสถานบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของอบต. ออกแบบประมาณการก่อสร้างและสำรวจความ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ

	พึงพอใจของอบต.						
๑๑	จ้างเหมาพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงระบบข้อมูลของอบต.	๕,๐๐๐	๒,๙๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ
๑๒	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบกิจการของ อบต.	๑๐,๐๐๐	-	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ ไม่ใช่ งบประมาณ
ที่	โครงการ	งบประมาณได้รับการจัดสรร (งบประมาณตามข้อบัญญัติ)	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายจริง)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
๑๓	โครงการอบรมประชุมประชาคมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๘,๕๗๓	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด	ดำเนินการ
๑๔	ค่าจ่ายในการเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ

### ปัญหาและอุปสรรค

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีปัญหาและอุปสรรคในการติดตามคือ สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยในการก่อสร้าง และสถานที่ดำเนินการก่อสร้างเป็นทางผ่านของน้ำทำให้การก่อสร้างล่าช้า

### ข้อเสนอแนะ

๑. เสนอแนะในการจัดทำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้พยายามลดจำนวนโครงการให้น้อยลง โครงการใดที่สามารถรวมกันได้ก็รวม เพื่อลดปริมาณจำนวนโครงการและการประเมินผลจะได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
๒. เร่งรัดให้ดำเนินโครงการทุกยุทธศาสตร์ให้สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่แต่ละส่วนราชการได้กำหนดระยะเวลาของการดำเนินโครงการภายในหัวระยะเวลาที่กำหนด